

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	40	143,723,400	34	59,443,800	41	75,600,000	57	164,825,000	44	181,055,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	31,453,760	59	23,103,760	71	23,287,000	73	99,179,000	67	29,271,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	100,000	5	165,000	10	2,441,000	11	1,811,000	6	161,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	9	490,000	17	710,000	15	720,000	23	3,490,000	16	850,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	120,000	3	140,000	4	120,000	3	90,000	3	90,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	4	50,000	3	30,000	4	50,000	4	50,000
รวม	119	175,937,160	122	83,612,560	144	102,198,000	171	269,445,000	140	211,477,000

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 80 โครงการ งบประมาณ 44,747,290 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	29	22,7,900
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	38	23,729,430
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	233,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	8	175,000
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1	90,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0
รวม	80	44,747,290

เบิกจ่ายงบประมาณ รวม 58 โครงการ จำนวนเงิน 29,915,864.02 บาท

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	29	8,463,047.36	
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	22	20,603,247.66	
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	3	71,970	
4. ด้านการเมืองการบริหาร	4	777,600	
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	0	0	
6. ด้านเศรษฐกิจ	0	0	
รวม	58	29,915,864.02	

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
รวม	31	1,336,200	28	977,890	

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก.
หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิงกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,170,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	1,165,000 บาท	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,010 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงยาง
หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,420,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	1,040,000 บาท	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพุบอน เชื่อม รบ 4023
หมู่ที่ 11 บ้านพุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,608,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	1,174,000 บาท	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 460 เมตร ความหนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลเจ้าโป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพูนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,573,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	1,419,000 บาท	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางบุญยืน กล่อมติ) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
236,900 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	234,900 บาท	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางวรรณดี เพิกโสภณ) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
236,900 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	234,900 บาท	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสรชัย อารีรัมย์ค์) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
236,900 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	234,900 บาท	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท (เงินรายได้)	99,947.36	ติดตั้งไฟฟ้าแสงส่องสว่างสาธารณะในเขตชุมชน

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหลังเขา หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,228,300 (เงินรายได้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 415 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร
<small>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</small>		

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องเจริญ 5 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,287,500 บาท (เงินรายได้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 435 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร
<small>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</small>		

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านดงยาง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
680,000 บาท (เงินรายได้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร
<small>*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)</small>		

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่าพุดอนล่าง เชื่อมต่อ
 รอบ 4023 หมู่ที่ 11 บ้านพุดอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
732,000 บาท (เงินรายได้) <small>*ผลการดำเนินงานทั้งหมด (ฉบับที่ 1)</small>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก.
 หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิงกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,101,200 บาท (เงินรายได้) <small>*ผลการดำเนินงานทั้งหมด (ฉบับที่ 1)</small>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 315 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร

โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านพุดิน เชื่อมอ่างเก็บน้ำ
 บ้านหนองปลาไหล หมู่ที่ 13 บ้านพุดิน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
1,992,400 บาท (เงินรายได้) <small>*ผลการดำเนินงานทั้งหมด (ฉบับที่ 1)</small>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร

7. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหุบมะกรูด
 หมู่ที่ 14 บ้านพุดอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
2,971,200 บาท (เงินรายได้) <small>*ผลการดำเนินงานทั้งหมด (ฉบับที่ 1)</small>	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร

8. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box-culvert) สายบ้านใหม่พัฒนา บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
505,000 บาท (เงินรายได้)	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box-culvert) ขนาดสูง 1.80 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง)

*แผนการดำเนินงานเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโป่งกระทิงล่าง – ทุ่งกระเจี หมู่ที่ 2 บ้านโป่งกระทิงล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
155,700 บาท (เงินรายได้)	155,700 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดเจริญธรรมนิมิตร – ห้วยกอกแก้ว หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
140,100 บาท (เงินรายได้)	140,100 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 10,800 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นตะเคียน – โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพุดอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
70,000 บาท (เงินรายได้)	70,000 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 5,400 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู
ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (จำนวน 3 สายทาง)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
259,500 บาท (เงินรายได้)	259,500 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยสวนพลู - ชายน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 7,500 ตารางเมตร 2.ถนนสายคอนมะกอก - ห้วยก๊อกแก๊ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 6,500 ตารางเมตร 3.ถนนสายห้วยอีวอก - ชายเขา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 6,000 ตารางเมตร

1. ถนนสายห้วยสวนพลู - ชายน้ำ



2. ถนนสายคอนมะกอก - ห้วยก๊อกแก๊ก



3. ถนนสายห้วยอีวอก - ชายเขา



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายพุดอนล่าง – หลังอ่างพุดะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านพุดะเคียน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
155,700 บาท (เงินรายได้)	155,700 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (จำนวน 3 สายทาง)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
467,100 บาท (เงินรายได้)	467,100 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายปรารณา – โรงเรียนร่องเจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายห้วยน้ำใส – หลังเขาพัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 24,000 ตารางเมตร 3.ถนนสายเหมืองจางูณี – ฝ่ายSCG กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรด บดอัด 3,000 ตารางเมตร

1.ถนนสายปรารณา – โรงเรียนร่องเจริญ



2.ถนนสายห้วยน้ำใส – หลังเขาพัฒนา



3.ถนนสายเหมืองจาร์ณี – ฝ่ายSCG



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก. – โป่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
51,900 บาท (เงินรายได้)	51,900 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 4,000 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (จำนวน 2 สายทาง)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท (เงินรายได้)	48,900 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 2 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยมะกรูด – จัดสรร สปก. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 2,250 ตารางเมตร 2.ถนนสายเกาะอี่เก็ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 1,520 ตารางเมตร

1.ถนนสายห้วยมะกรูด – จัดสรร สปก.



2.ถนนสายเกาะอีเก็ง



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านพุดอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (จำนวน 4 สายทาง)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
498,200 บาท (เงินรายได้)	498,200 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายพุดะเคียน - วัดป่าพุดอน(เจ้าอารมณ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายโป่งใหญ่ - หัวยประนอม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร 3.ถนนสายพุดอนล่าง - บ้านลุงเทิง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรด บดอัด 5,400 ตารางเมตร 4.ถนนสายเจริญสุข - ต้นตะคร้อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 10,200 ตารางเมตร

1.ถนนสายพุดะเคียน - วัดป่าพุดอน (เจ้าอารมณ)



2.ถนนสายโป่งใหญ่ - หัวยประนอม



3.ถนนสายพุดอนล่าง – บ้านลุงเท็ง



4.ถนนสายเจริญสุข – ต้นตะคร้อ



โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเจริญสุข – โป่งกระทิงกลาง (สปก.) หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระทิงกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
124,500 บาท (เงินรายได้)	124,500 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,600 ตารางเมตร

โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านพุดอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (จำนวน 3 สายทาง)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
337,300 บาท (เงินรายได้)	337,300 บาท	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1. ถนนสายสุขสม – วัดป่าพุดอน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 7,200 ตารางเมตร 2. ถนนสายเหมืองปะติ – ถ้ำมรกต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 13,800 ตารางเมตร 3. ถนนสายอยู่สบาย – วัดป่าพุดอน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 5,000 ตารางเมตร

1. ถนนสายสุขสม – วัดป่าพุบอน



2. ถนนสายเหมืองปะติ – ถ้ำมรกต



3. ถนนสายอยู่สบาย – วัดป่าพุบอน



โครงการซ่อมแซมคูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายชุมพล) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
306,400 บาท (เงินรายได้)	306,400 บาท	ซ่อมแซมคูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ที่ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณงานลงวัสดุคัดเลือก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,540 ลบ.ม.

โครงการซ่อมแซมคูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายไพฑูรย์ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
245,100 บาท (เงินรายได้)	245,100 บาท	ซ่อมแซมคูฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ที่ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ปริมาณงานลวดลัดคัดเลือก พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน 1,232 ลบ.ม.

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ เจริญราชูปถัมภ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
14,400 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ดำเนินการโดย ไม่ใช้งบประมาณ	สำรวจจำนวนสุนัขและแมว จำนวน 2,253 ตัว

โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
72,000 บาท (เงินรายได้)	67,590 บาท	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว 2,253 ตัว

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
30,000 (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
50,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
280,000 (เงินอุดหนุนทั่วไป)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งกระทิงบน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
50,000 บาท (เงินรายได้)	50,000 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน , ค่าอุปกรณ์การเรียน , ค่าเครื่องแบบนักเรียน , ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
80,230 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	80,230 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
187,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	161,500 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
539,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	464,920 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
2,195,860 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	2,144,062.66 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

อุดหนุน โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
3,880,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	3,562,000 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
10,000 (เงินรายได้)		ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	2,000 บาท	จ่ายเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยให้ นายสมบัติ ทินุช

โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
40,000 บาท (เงินรายได้)	26,200 บาท	จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะในครัวเรือน

โครงการสร้างเตาเผาขยะไร้มลพิษ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
300,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ดำเนินการไม่ทันตามห้วงเวลาที่กำหนด

โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
10,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
400,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการเศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
30,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
150,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการหน้าบ้านนำมอสิ่งแวดลอมดี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
50,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลบ้านบึง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
80,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
150,000 บาท (เงินรายได้)	124,888 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	20,000 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท (เงินรายได้)	1,000 บาท	ดำเนินการตามรายละเอียดโครงการเรียบร้อยแล้ว

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	ไม่ใช้งบประมาณ	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

อุดหนุนโครงการจัดงานสัปดาห์หวานบ้านคา

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
50,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
221,000 บาท (เงินรายได้) (เงินอุดหนุนทั่วไป)	84,323 บาท	จ่ายเงินสมทบให้กองทุนประกันสังคม

โครงการเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
8,000 บาท (เงินรายได้)	6,000 บาท	จ่ายเงินสมทบให้กองทุนเงินทดแทน

โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
11,000,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	11,003,900 บาท	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1,413 ราย *(โอนงบเพิ่ม 3,900 บาท เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง)

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยความพิการ)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
2,712,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	2,017,000 บาท	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้พิการ จำนวน 207 ราย

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท (เงินอุดหนุนทั่วไป)	78,000 บาท	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ผู้ป่วยเอดส์ 13 ราย

โครงการเงินสมทบกลุ่มออมบุญวันละบาทตำบลบ้านบึง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
100,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	กลุ่มออมบุญยังไม่ได้จัดตั้งเป็นองค์กรสวัสดิการ

โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
220,000 บาท (เงินรายได้)	209,633 บาท	จ่ายเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ

โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
250,000 บาท (เงินรายได้)	500,000 บาท	จ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น *(โอนงบเพิ่ม 250,000 บาท เพื่อให้เพียงพอกับงบประมาณที่ใช้จ่ายจริง)

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความเรียบร้อย

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปึง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
92,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	5,170 บาท	รณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน

โครงการอบรมการป้องกันและควบคุมการเกิดอัคคีภัย

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	1,800 บาท	ดำเนินการโดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบถึงอัคคีภัย

อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
65,000 บาท (เงินรายได้)	65,000 บาท	ดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันจันทร์ จำนวน 65,000 บาท

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
10,000 บาท (เงินรายได้)	ไม่ใช้งบประมาณ	น้อมรำลึกถึง ร.5 ที่ทรงมีต่อการปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

โครงการประเมินคุณภาพการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
15,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
20,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
150,000 บาท (เงินรายได้)	149,800 บาท	ก่อสร้างโรงเก็บขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำหรับบริการประชาชน



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
300,000 บาท (เงินรายได้)	132,800 บาท	ปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
500,000 บาท (เงินรายได้)	495,000 บาท	ปรับปรุงแผนที่ภาษีทั้งตำบล ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็นปัจจุบัน

โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่จัดเก็บภาษี

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
5,000 (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
40,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

โครงการที่ดำเนินการแล้ว
โดยใช้งบประมาณในข้อบัญญัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านเศรษฐกิจ

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	ผลการดำเนินการ
-------------------	----------------	----------------

ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล

ครุภัณฑ์

เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
26,300 บาท (เงินรายได้)	16,900 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง (สำนักงานปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
107,500 บาท (เงินรายได้)	106,100 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์ จำนวน 2 ตัว (สำนักงานปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
16,000 บาท (เงินรายได้)	15,500 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
14,300 บาท (เงินรายได้)	13,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง (สำนักงานปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
9,500 บาท (เงินรายได้)	9,500 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
32,000 บาท (เงินรายได้)	31,800 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
17,000 บาท (เงินรายได้)	16,800 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง
จำนวน 13 ตัว (สำนักปลัด)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
260,000 บาท (เงินรายได้)	192,520 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัว (กองคลัง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
7,800 บาท (เงินรายได้)	5,200 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องพิมพ์เช็คจำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
29,000 บาท (เงินรายได้)	29,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ (กองคลัง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
4,900 บาท (เงินรายได้)	4,900 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก จำนวน 1 ตัว (กองคลัง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6,500 บาท (เงินรายได้)	6,500 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ พร้อมระบบล็อคเตียง
จำนวน 1 เตียง (งานป้องกันฯ)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
55,000 บาท (เงินรายได้)	50,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6,000 บาท (เงินรายได้)	2,910 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้แบบพ่นเลื่อย จำนวน 1 เครื่อง (งานป้องกันฯ)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
13,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง (งานป้องกันฯ)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
72,000 บาท (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร (ศึกษา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
30,000 บาท (เงินรายได้)	18,360 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่อง (ศึกษา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
14,300 บาท (เงินรายได้)	13,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

1. เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง
2. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง
3. เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (ศึกษา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
23,800 บาท (เงินรายได้)	23,400 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัว (สาธารณสุข)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
9,600 บาท (เงินรายได้)	8,700 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลี้นชัก ขนาด 4 ฟุต
จำนวน 1 ชุด (สาธารณสุข)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
6,000 บาท (เงินรายได้)	5,500 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องเสียงสำหรับติดรถยนต์เพื่อประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 ชุด (สาธารณสุขา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
55,000 บาท (เงินรายได้)	50,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์
จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุขา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
17,000 บาท (เงินรายได้)	16,800 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุขา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
2,500 บาท (เงินรายได้)	2,300 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง (สาธารณสุขา)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
5,800 บาท (เงินรายได้)	5,500 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติและวัตดอุณหภูมิในตัว (สาธารณสุข)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
4,000 บาท (เงินรายได้)	3,900 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โคมไฟ Flood light 200 W จำนวน 8 โคม (สำนักปลัดฯ)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
88,000 บาท (เงินรายได้)	88,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย
จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (สำนักปลัดฯ)

งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
150,000 (เงินรายได้)	ยกเลิกโครงการ	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล
จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
22,000 บาท (เงินรายได้)	22,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบLED จำนวน 40 ดวง (กองช่าง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
200,000 บาท (เงินรายได้)	198,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง (กองช่าง)



งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้	หมายเหตุ
36,400 บาท (เงินรายได้) (เงินอุดหนุนทั่วไป)	35,000 บาท	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบมาตรฐานที่กำหนดไว้

สรุปผลการพัฒนาประจำปี 2564

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564	จำนวน 171 โครงการ	
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2564	จำนวน 80 โครงการ	
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 58 โครงการ	
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 22 โครงการ	
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 171 โครงการ นำมาดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.78		
โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2564 จำนวน 80 โครงการ ดำเนินการแล้ว 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.50		
ยุทธศาสตร์ที่ 1	จำนวน 29 โครงการ	ดำเนินการ 29 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2	จำนวน 38 โครงการ	ดำเนินการ 22 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3	จำนวน 4 โครงการ	ดำเนินการ 3 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4	จำนวน 8 โครงการ	ดำเนินการ 4 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5	จำนวน 1 โครงการ	ดำเนินการ 0 โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 6	ไม่มีโครงการ	ดำเนินการ - โครงการ

สรุปผลครุภัณฑ์ประจำปี 2564

จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564	จำนวน 31 รายการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 28 รายการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 3 รายการ

ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติแล้ว พ.ศ. 2564 จำนวน 31 รายการ นำมาดำเนินการ 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.32