

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของ กิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมา ณอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมู่ กะเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้าน โป่งกระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ปรับปรุงผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีตเป็น ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 – 0.50 เมตร ระยะทาง ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้ มาตรฐานได้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง	922,300	0	922,300	ม.ค.-ก.ย.67			/	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่า ไม้	
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้ว มังกร หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อบ้านห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ต.บ้านบึง อ. บ้านคา จ.ราชบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.00 – 0.50 เมตร ระยะทางยาว 250 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวม พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้ มาตรฐานได้ใช้ ประโยชน์	กองช่าง	922,300	0	922,300	ม.ค.-ก.ย.67			/	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่า ไม้	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งใหญ่- สปก. หมู่ที่ 9 บ้านตงคา ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐานได้ใช้ประโยชน์	กองช่าง	922,300	0	922,300	ม.ค.-ก.ย.67			/	รอหนังสือการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้	
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายสหกรณ์เก่า-โป่งกระหิงบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ความหนา 0.05 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐานได้ใช้ประโยชน์	กองช่าง	922,300	0	922,300	ม.ค.-ก.ย.67			/	รอหนังสือการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้	
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานชายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพุนิน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 6.00 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทางยาว 270 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,620 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐานได้ใช้ประโยชน์	กองช่าง	938,300	0	938,300	ม.ค.-ก.ย.67			/	รอหนังสือการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองปะติ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14 บ้านพูนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) กว้าง 5.00 เมตร ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.00 - 0.50 เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร ความหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร	มีถนนที่ได้มาตรฐานได้ใช้ประโยชน์	กองช่าง	922,300	0	922,300	ม.ค.-ก.ย. 67			/	รอหนังสือการอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากป่าไม้	
					6,214,000	0	6,214,000						

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต	ประชาชนผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตร้อยละ๑๐๐	สำนักปลัด	40,000	6,000	34,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ม.ค.67-มี.ค.67		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(2) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการจัดทำโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	จำนวนผู้เป็นไข้เลือดออกลดลง	กองสาธารณสุขฯ	10,000	0	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	-			/	
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิดโรคติดต่อ	อบรมผู้นำชุมชนทางด้านสาธารณสุข	ผู้นำทางด้านสาธารณสุขสามารถนำความรู้การจัดการสิ่งแวดล้อมมาใช้ในชุมชนและครัวเรือน	กองสาธารณสุขฯ	30,000	0	30,000	ม.ค.-มี.ค. 67	-			/	
3	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลบ้านบึง	สามารถควบคุมและป้องกันโรคติดต่อได้ทันทั่วทั้งพื้นที่ และมีประสิทธิภาพ	กองสาธารณสุขฯ	10,000	0	10,000	ต.ค.66-ก.ย.67	-			/	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	จัดอบรมและศึกษาดูงานให้แก่ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	ผู้นำชุมชนจนท.ท้องถิ่นนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการวางแผนชุมชนและจัดทำแผนพัฒนาอปต.	สำนักปลัด	430,000	410,765	19,235	ธ.ค.66-ก.พ.67	17-20 มี.ค.67	/			
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสตรีตำบลบ้านบึง	อบรม ศึกษาดูงานนอกสถานที่และจัดกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสตรี จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน	ร้อยละ ๙๕ ของสตรีเข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	300,000	299,980	20	ก.พ.-มี.ค. 67	19-21 มี.ค.67	/			

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(4) แผนงานงบบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ สูงอายุแบบขั้นบันได	จำนวน ผู้สูงอายุที่ ได้รับความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด	12,700,000	5,093,600	7,606,400	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ผู้ พิการ	จำนวนคน พิการที่ได้รับ ความ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด	2,400,000	921,600	1,478,400	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV	จำนวนผู้ป่วยที่ ได้รับการ ช่วยเหลือ	สำนักปลัด	72,000	27,500	44,500	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
4	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพ				220,000	214,920	5,080	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(5) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา (แผน ดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัด อบต.บ้าน บึง	ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา	570,000	272,880	297,120	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
2	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	อุดหนุนโครงการอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนใน เขตพื้นที่ตำบล ชั้นอนุบาล ๑ - ชั้น ป.๖	ร้อยละ ๙๐ ของนักเรียนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา	7,080,000	2,081,700	4,998,300	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
3	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนอนุบาล และเด็ก ป.๑ - ป.๖ จำนวน ๖ โรงเรียนที่ สังกัด สพฐ. และเด็กเล็กของ ศพด.ใน สังกัด อบต.บ้านบึง	ร้อยละ ๙๐ ของ นักเรียนมี สุขภาพ แข็งแรง	กอง การศึกษา	2,300,000	993,778.68	1,306,221.32	ต.ค.66- ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	จัดแข่งขันกีฬาตามประเภทต่างๆ	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่สนใจมาเล่นกีฬา	กองการศึกษา	310,000	272,154	37,846	พ.ย.66	พ.ย.66	/			
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางศาสนา	จัดทำพิธีสงฆ์เสริมกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	ร้อยละ ๙๐ ของประชาชนเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษา	30,000	0	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	-			/	
3	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	จัดงานพิธีลอยกระทง	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนเข้าร่วมโครงการมากยิ่งขึ้น	กองการศึกษา	20,000	20,000	0	พ.ย.66	พ.ย.66	/			

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

(6) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	จำนวนประชาชนเข้าร่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๐	สำนักปลัด	20,000	0	20,000	ต.ค.66-ก.ย.67	-			/	
5	โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติดแบบชุมชนบำบัด (CBTX)	ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแบบชุมชนบำบัด COMMUNITY BASED TREATMENT AND REHABILITATION (CBTX) โดยวิธีสมัครใจ	ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแบบชุมชนบำบัด	กองสาธารณสุข ๑	150,000	21,355	128,645	ก.พ.ก.ย. 67	ก.พ.-มี.ค.67		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และ ตั้งจุดบริการประชาชน	จัดตั้งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ	จำนวนอุบัติเหตุที่ลดลงจากเดิม	สำนักปลัด	10,000	0	10,000	ธ.ค.66-ม.ค. ,เม.ย.67	ธ.ค.66-ม.ค. 67		/		
2	โครงการเพิ่มเติมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนและการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการของ อปท.	เป็นศูนย์ดำเนินการตามโครงการฯ มีงบประมาณดังนี้ -อบต.บ้านบึง 65,000 บาท -อบต.หนองพันจันทร์ และ-อบต.บ้านคาแห่งละ 65,000 บาท	ประชาชนมีช่องทาง การรับแจ้งขอรับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้น	สำนักปลัด	65,000	63,000	2,000	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-มี.ค. 67		/		
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล	เยี่ยมเยียนพหุประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้านสาธารณสุข ภัย หมู่ที่ ๑-๑๔	ประชาชน ผู้ประสบภัย ได้รับความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขร้อยละ ๑๐๐	สำนักปลัด	100,000	0	100,000	100,000	-			/	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

(1) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการสร้างวินัยจราจร	ฝึกอบรม หรือรณรงค์จัดทำประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน เยาวชน ในตำบลบ้านบึง	จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม	สำนักปลัด	20,000	19,300	700	พ.ย.66-ม.ค.67	ธ.ค.66-ม.ค.67	/			
5	โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	- สามารถป้องกันควบคุมมิให้เกิดไฟฟ้าและหมอกควันขึ้น หรือถ้าเกิดไฟฟ้าและหมอกควันขึ้นก็ช่วยบรรเทาความเสียหายต่อพื้นที่ป่าไม้และสภาพแวดล้อม	- จำนวนเหตุอัคคีภัยมีจำนวนลดลง - ลดการเกิดไฟฟ้าในพื้นที่	สำนักปลัด	30,000	6,911.60	23,088.4	ธ.ค..66-พ.ค.67	ม.ค.67		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

4.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง	สวนสาธารณะ,สวนหย่อมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	สำนักปลัด	30,000	0	30,000	ต.ค.66-ก.ย.67	-			/	
2	โครงการสร้างจิตสำนึกในเด็กและเยาวชนในการต่อต้านการทุจริต	จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้	สำนักปลัด	30,000	0	30,000	ม.ค.-ก.พ. 67	-			/	ขอขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการ
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ รัฐพิธีต่างๆ	จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	ร้อยละ ๙๕ ของประชาชนเข้าร่วมโครงการ	สำนักปลัด	100,000	55,884.70	44,115.3	ต.ค.66-ก.ย.67	ต.ค.66-ธ.ค.66		/		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

4.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

(1)แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดอบรมให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณ ะผู้บริหารและสมาชิก อบต.	ร้อยละ ๘๕ ของผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้	สำนักปลัด	20,000	15,350	4,650	มี.ค.67	มี.ค.67	/			

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

5.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา (แผนดำเนินงาน)	ระยะเวลา (ดำเนินการ)	การดำเนินการ			หมายเหตุ
										ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
1	โครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จัดอบรมให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง คณະผู้บริหารและสมาชิก อบต.	ร้อยละ ๙๕ ของผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้	สำนักปลัด	30,000	7,049.70	22,950.3	ม.ค.-ส.ค. 67	มี.ค.67		/		