

ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลงชื่อ

(นางสาวฤทัยรัตน์ เกื้อกุลสกุลกิจ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวปรัชญา อินหนองตาสาม)
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวนิภาพร แป้งหอม)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
กรรมการและเลขานุการฯ

รับรองรายงานการประชุม

- มติที่ประชุม** เห็นชอบด้วยเสียงเอกฉันท์ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
- นางสาวนิภาพร แป้งหอม** สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงแล้ว ต่อไปจะนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงเพื่อให้รับทราบในการประชุมสภาครั้งต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๔** เรื่องอื่น ๆ
- นางสาวนิภาพร แป้งหอม** เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) ทำให้บางโครงการที่ต้องใช้การอบรมหรือทำกิจกรรมต้องยกเลิกไป ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องการรวมตัว เพื่อลดการติดต่อและแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid๑๙) จึงแจ้งมาให้คณะกรรมการทุกท่านทราบ ณ ที่นี้ แต่ในขณะนี้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid ๑๙) มีน้อยลง และจำนวนผู้ป่วยในขณะนี้ลดน้อยลง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงมีความคิดเห็นว่าเป็นโอกาสอาจจะปิดศูนย์พักคอย เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และจะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อขอส่งตัวผู้ป่วยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแทน จึงอาจจะมี การปิดศูนย์พักคอยในอนาคต และขอแจ้งเรื่องโครงการพระราชดำริสาธารณสุขที่อุดหนุนหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท หมู่บ้านจะต้องมีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน จากทางอำเภอ และมีโครงการตามพระราชดำริสาธารณสุขให้เรียบร้อยก่อน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจึงจะสามารถอุดหนุนได้ค่ะ มีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอ เพิ่มเติม มัยคะ
- นายปกครอง ทองเนื้อแข็ง** สอบถามเรื่องการจัดเก็บและกำจัดขยะของทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติฯ
- นางสาวนิภาพร แป้งหอม** ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง มีแผนการจัดการขยะไว้แล้วว่าในอนาคตอาจจะมี การจัดซื้อรถจัดเก็บขยะหรือจ้างรถจัดเก็บขยะจากเอกชนเข้ามาทำการเก็บขยะ แต่ขอให้ชาวบ้าน ทุกหน่วยงาน รีสอร์ทและทุกที่ทำการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการเก็บและการกำจัดขยะ เพราะจะคิดค่าจัดเก็บขยะเป็น กิโลกรัม ถ้าคัดแยกขยะให้เรียบร้อย แยกขยะเปียกออกไป ขยะก็จะมีน้ำหนักน้อย ค่าจัดเก็บก็จะไม่แพง จึงขอให้ทุกที่ร่วมมือในการคัดแยกประเภทขยะให้เรียบร้อยค่ะ และในตอนนี้อองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงและศูนย์พักคอยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงมีเตาเผาขยะชีวมวลที่ทำจากถ่านไม้ใช้ในการเผากำจัดขยะ ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยว อุทยานฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงจะนำเตาเผาขยะชีวมวลเข้าไปให้ใช้เผาขยะก่อนค่ะ
- ที่ประชุม** รับทราบ
- นางสาวนิภาพร แป้งหอม** ท่านอื่นมีอะไรจะเสนอเพิ่มเติมอีกมั๊ยคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึงทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมและขอปิดการประชุมค่ะ

แผนงานเคหะและชุมชน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน , งานไฟฟ้าและประปา

- กองช่าง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับ งานประมวลผล จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 22,000 บาท	22,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		22,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
2	- โคมไฟฟ้าสาธารณะแบบLED ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ อุปกรณ์ สวิตซ์แสงแดดAC 220V 10A สำหรับเปิดปิดไฟอัตโนมัติ โดยใช้ แสงเป็นตัวกำหนดในการสั่งเปิดปิด ไฟ จำนวน 40 ดวง พร้อมติดตั้ง	200,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		198,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานการพาณิชย์ : งานกิจการประปา

- กองช่าง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องสูบน้ำ แบบหยอโซ่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส จำนวน 2 เครื่อง	36,400 (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ต.ค. - ธ.ค. 63	✓		35,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

สรุปผลการพัฒนาประจำปี ๒๕๖๔

จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564	จำนวน 171 โครงการ
จำนวนโครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ.2564	จำนวน 80 โครงการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 58 โครงการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 22 โครงการ
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 171 โครงการ นำมาดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 46.78	
โครงการตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2564 จำนวน 80 โครงการ ดำเนินการแล้ว 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.50	

สรุปครุภัณฑ์

จำนวนครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติ พ.ศ. 2564	จำนวน 31 รายการ
ดำเนินการตามข้อบัญญัติแล้ว	จำนวน 28 รายการ
ไม่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน 3 รายการ
ครุภัณฑ์ตามข้อบัญญัติปี พ.ศ. 2564 จำนวน 31 รายการ ดำเนินการแล้ว 28 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.32	

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (ต่อ)

- กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
4	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงานพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท	17,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		16,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
5	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท	2,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		2,300	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
6	- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่องๆละ 5,800 บาท	5,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		5,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-
7	- เครื่องจ่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และวัตถุอันตรายในตู้	4,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		3,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนดไว้	-	-

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน : งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- โคมไฟ Flood light 200 W จำนวน 8 โคม ๆ ละ 11,000 บาท	88,000 (เงินรายได้)	ต.ค. - ธ.ค. 63	✓		88,000	ได้ครุภัณฑ์ตาม แบบมาตรฐานที่ กำหนดไว้	-	-
2	- โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 6 ชุด ประกอบด้วย - อุปกรณ์บริหารแขน - หัวไหล่ - หน้าอก (แบบถ่าง-หุบยกตัว) ราคาชุด ละ 27,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ - เอว - ข้อ สะโพก- กล้ามเนื้อ-แขน (แบบแถว สะโพก - ทรงตัว) ราคาชุดละ 24,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน - ขา - กล้ามเนื้อหน้าท้อง (อุปกรณ์โยกกรเชียงบก คู่) ราคาชุดละ 25,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขา - กล้ามเนื้อ แขนและหัวไหล่ (อุปกรณ์วิ่งระดับสลับ หัวไหล่) ราคาชุดละ 26,000 บาท - อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน - หัวไหล่และ กล้ามเนื้อหน้าท้อง (อุปกรณ์ยกน้ำหนัก แบบ นอน) ราคาชุดละ 24,000 บาท - อุปกรณ์บริหารข้อมือ-แขนและ หัวไหล่ (อุปกรณ์ลูกรอกดึง แขน 3 ด้าน) ราคาชุดละ 24,000 บาท	150,000 (เงินรายได้)	เม.ย. - มิ.ย. 64		✓	-	เนื่องจากไม่มี ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่ กำหนดไว้	-	-

แผนงานการศึกษา : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- กองการศึกษาฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- โต๊ะและเก้าอี้รับประทานอาหาร - คุณลักษณะพื้นฐาน 1) ชุดโต๊ะอนุบาล - ม้านั่ง 2 ตัว หน้าโฟมเก่า 2) โต๊ะ 60 x 120 x 50 เซนติเมตร 3) เก้าอี้ม้านั่งยาว 30 x 120 x 30 เซนติเมตร 4) ชุดเก้าอี้ม้านั่ง 2 ตัว	30,000 (เงินรายได้)	พ.ย. - ธ.ค. 63	✓		18,360	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
2	- เครื่องขยายเสียงพร้อมลำโพง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 14,300 บาท	14,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		13,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
3	1) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 17,000 บาท 2) เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่องๆละ 4,300 บาท 3) เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่องๆละ 2,500 บาท	23,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		23,400	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-

แผนงานสาธารณสุข : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- กองสาธารณสุขฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เก้าอี้ทำงานเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 ตัวๆละ 3,200.- บาท เป็นเงิน 9,600.-บาท	30,000 (เงินรายได้)	พ.ย. - ธ.ค. 63	✓		18,360	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
2	- โต๊ะทำงานเหล็ก 4 ลีนชัก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ชุดๆละ 6,000.-บาท	14,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		13,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
3	- เครื่องเสียงสำหรับติดรถยนต์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 ชุดๆละ 55,000 บาท	23,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		23,400	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-

แผนงานบริหารทั่วไป : งานบริหารงานคลัง
- กองคลัง

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 2 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เป็นเงิน 7,800 บาท	7,800 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		5,200	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
2	- เครื่องพิมพ์เช็คจำนวน 1 เครื่องๆ ละ 29,000 บาท	29,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		29,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
3	- ชั้นเก็บเอกสาร ชนิด 40 ช่อง จำนวน 1 ตู้ๆละ 4,900 บาท	4,900 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		4,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
4	- โต๊ะทำงานเหล็ก 7 ลีนชัก จำนวน 1 ตัวๆ ละ 6,500 บาท	6,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		6,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-

แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	เตียงรถเข็นฉุกเฉิน ปรับนั่ง-นอนได้ พร้อมระบบล้อเคลื่อน จำนวน 1 เตียง	50,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		36,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
2	เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน 1 เครื่อง	6,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64	✓		2,910	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
3	เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง	13,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64		✓	-	เนื่องจากไม่มี ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
4	เครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 6 เครื่อง	72,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64		✓	-	เนื่องจากไม่มี ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-

บัญชีครุภัณฑ์

แผนงานบริหารทั่วไป : บริหารงานทั่วไป

- สำนักปลัดฯ

ลำดับ ที่	รายละเอียดของครุภัณฑ์	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	- เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัด ละเอียด จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,300 บาท	26,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		16,900	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
2	- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 48,100 บาท - เครื่องปรับอากาศแบบแยก ส่วน แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 29,700 บาท จำนวน 59,400 บาท	107,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		106,100	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
3	- ปีม้มน้ำแบบอัตโนมัติ 200 วัตต์ จำนวน 2 ตัวๆ ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 16,000 บาท	16,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		15,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
4	- เครื่องขยายเสียงพร้อม ลำโพง จำนวน 1 เครื่อง ๆ ละ 14,300 บาท	14,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		13,000	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
5	- เครื่องตัดหญ้า แบบข้อ แข็ง จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท	9,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		9,500	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
6	- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท	32,000 (เงินรายได้)	ส.ค. - ก.ย. 64	✓		31,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
7	- เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	17,000 (เงินรายได้)	ส.ค. - ก.ย. 64	✓		16,800	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-
8	- ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV พร้อม ติดตั้ง จำนวน 13 ตัว	260,000 (เงินรายได้)	ส.ค. 64	✓		192,520	ได้ครุภัณฑ์ตามแบบ มาตรฐานที่กำหนด ไว้	-	-

๕.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างโรงเก็บของ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 - มี.ค. 64	✓		149,800	ก่อสร้างโรงเก็บขององค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตาม แบบมาตรฐานที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
6	โครงการปรับปรุงและ ซ่อมแซมที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบ้านบึง สำหรับบริการประชาชน	300,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 - มี.ค. 64	✓		132,800	ปรับปรุงและซ่อมแซมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ตามแบบที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว	-	-
7	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	500,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63 - ม.ค. 64	✓		495,000	ปรับปรุงแผนที่ภาษีทั้งตำบล ในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. ให้เป็น ปัจจุบัน	-	-
8	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ จัดเก็บภาษี	5,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	40,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ส.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานการเกษตร

- รมรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติตำบล									

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

๓.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วน ตำบลบ้านบึง	92,000 (เงินรายได้)	มี.ย. - ก.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการรณรงค์ป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ	20,000 (เงินรายได้)	(ธ.ค. 63 - ม.ค. 64) และ (เม.ย. 64)	✓		5,170	รณรงค์ป้องกันการเกิด อุบัติเหตุและตั้งจุดบริการ ช่วงปีใหม่ และสงกรานต์	-	-
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมการเกิดอัคคีภัย	20,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63	✓		1,800	ดำเนินการโดยจัดทำป้าย ประชาสัมพันธ์ ให้ ประชาชนรับทราบถึง อัคคีภัย	-	-
4	อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน ตำบลหนองพันจันทร์)	65,000 (เงินรายได้)	ม.ค. 64	✓		65,000	ดำเนินการอุดหนุน งบประมาณให้องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองพัน จันทร์ จำนวน 65,000 บาท	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านการเมืองการบริหาร

๔.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

- งานบริหารทั่วไป - งานบริหารงานคลัง

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 64	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	-	-
2	โครงการประเมินคุณภาพการ ให้บริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบึง	15,000 (เงินรายได้)	ก.ค. - ส.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
3	โครงการสร้างจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนในการต่อต้าน การทุจริต	20,000 (เงินรายได้)	มี.ย. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
4	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน กฎ ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน ส่วนตำบล ลูกจ้าง และ พนักงานจ้าง	20,000 (เงินรายได้)	ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

๒.๗ แผนงานการพัฒนาที่ ๗ แผนงานงบกลาง

- เงินสมทบกองทุน
- เงินสำรองจ่าย
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- เงินจ่ายตามข้อผูกพัน
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการเงินสมทบ กองทุนประกันสังคม	221,000 (เงินรายได้) (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		84,323	จ่ายเงินสมทบให้ กองทุนประกันสังคม	-	-
2	โครงการเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	8,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63	✓		6,000	จ่ายเงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	-	-
3	โครงการสร้าง หลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ)	11,000,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป) *(โอนงบเพิ่ม 3,900 บาท)	ตลอดทั้งปี	✓		11,003,900	จ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 1,413 ราย	-	-
4	โครงการเสริมสร้าง สวัสดิการทางสังคมให้แก่ คนพิการหรือทุพพลภาพ (เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนการสงเคราะห์ เบี้ยความพิการ)	2,712,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		2,017,000	จ่ายเบี้ยยังชีพให้กับ ผู้พิการ จำนวน 207 ราย	-	-
5	โครงการสนับสนุนการ จัดสวัสดิการทางสังคม แก่ผู้ด้อยโอกาสทาง สังคม (เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์)	100,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		78,000	จ่ายเบี้ยยังชีพให้ ผู้ป่วยเอดส์ 13 ราย	-	-
6	โครงการเงินสมทบกลุ่ม ออมบุญ วันละ บาท ตำบลบ้านึง	100,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63		✓		กลุ่มออมบุญยังไม่ได้ จัดตั้งเป็นองค์กร สวัสดิการ	-	-
7	โครงการเงินสมทบ ระบบหลักประกัน สุขภาพ	220,000 (เงินรายได้)	ต.ค. - ธ.ค. 63	✓		209,633	จ่ายเงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ	-	-
8	โครงการเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	250,000 (เงินรายได้) *(โอนงบเพิ่ม 250,000 บาท)	พ.ย. - ธ.ค. 63	✓		500,000	จ่ายเงินสมทบ กองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น	-	-

๒.๖ แผนงานการพัฒนาที่ ๖ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
- งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลตำบลบ้านบึง	80,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา มวยชนตำบลบ้านบึง	150,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63	✓		124,888	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
3	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	20,000 (เงินรายได้)	ต.ค. 63	✓		20,000	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
4	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติ/รัฐพิธีต่างๆ	100,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		1,000	ดำเนินการตามรายละเอียด โครงการเรียบร้อยแล้ว	-	-
5	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง ศาสนา	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช่ งบประมาณ	-	-
6	อุดหนุนโครงการจัดงาน สัปดาห์หวานบ้านคา	50,000 (เงินรายได้)	พ.ค. - ก.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

๒.๔ แผนงานการพัฒนาที่ ๔ แผนงานเคหะชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการคัดแยกขยะใน ครัวเรือน	40,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		26,200	- รณรงค์เก็บขยะ 2 ช่างทาง - ติดป้ายประชาสัมพันธ์คัดแยก ขยะ	-	-
2	โครงการสร้างเตาเผาขยะ ไร้มลพิษ	300,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ส.ค. 64		✓		ดำเนินการไม่ทัน ตามห้วงเวลาที่กำหนด	-	-

๒.๕ แผนงานการพัฒนาที่ ๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/ รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการจัดทำเวที ประชาคมตำบล	20,000 (เงินรายได้)	เม.ย. - พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
2	โครงการปกป้อง สถาบันสำคัญของ ชาติ	10,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
3	โครงการฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพของ ผู้นำชุมชนและ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	400,000 (เงินรายได้)	ธ.ค. 63 - ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
4	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	30,000 (เงินรายได้)	มี.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
5	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม ป้องกันและแก้ไข ปัญหาสุขภาพจิต	20,000 (เงินรายได้)	ก.พ. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
6	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรม กลุ่มสตรีตำบลบ้าน บึง	150,000 (เงินรายได้)	เม.ย. - พ.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
7	โครงการหน้าบ้านนำ มองสิ่งแวดล้อมดี	50,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
8	โครงการอบรม เครือข่าย ประชาธิปไตย	20,000 (เงินรายได้)	ม.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก เหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

๒.๒ แผนงานการพัฒนาที่ ๒ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา
- งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโป่งกระตังบน	50,000 (เงินรายได้)	มี.ค. - เม.ย. 64	✓		50,000	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
2	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน , ค่าอุปกรณ์การ เรียน , ค่าเครื่องแบบ นักเรียน , ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	80,230 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		80,230	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
3	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน)	187,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		161,500	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
4	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	539,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		464,920	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
5	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,195,860 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		2,144,062.66	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
6	อุดหนุน โรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	3,880,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี	✓		3,562,000	ดำเนินการตาม รายละเอียดโครงการ เรียบร้อยแล้ว	-	-
7	โครงการส่งเสริม กระบวนการเรียนรู้และ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	10,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓			ดำเนินการโดยไม่ใช้ งบประมาณ	-	-

๒.๓ แผนงานการพัฒนาที่ ๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี	✓		2,000	จ่ายเงินสงเคราะห์ ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยให้ นายสมบัติ ที่ นุช	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๒.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
- งานบริการสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,400 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	(ม.ค. - ก.พ. 64) และ (ก.ค. - ส.ค. 64)	✓		ดำเนินการ โดยไม่ใช้ งบประมาณ	สำรวจจำนวนสุนัขและ แมว จำนวน 2,253 ตัว	-	-
2	โครงการควบคุมและป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า	72,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - มี.ค. 64	✓		67,590	ดำเนินการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว 2,253 ตัว	-	-
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	30,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
4	โครงการควบคุมและป้องกัน โรคติดต่อ	20,000 (เงินรายได้)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
5	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำ ชุมชนทางด้านสาธารณสุขในการ จัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และชุมชนเพื่อป้องกันการเกิด โรคติดต่อ	50,000 (เงินรายได้)	พ.ย. 63 - ม.ค. 64		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-
6	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	280,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ตลอดทั้งปี		✓		ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเหตุการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
26	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายเจริญสุข - ไปงกระทิง กลาง (สปก.) หมู่ที่ 12 บ้าน ไปงกระทิงกลาง ตำบลบ้าน บึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	124,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		124,500	ปรับปรุงถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรัง ตารางเมตร	-	-
27	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหุบอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	337,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		337,300	ปรับปรุงถนนลูกรังจำนวน 3 สายทาง ดังนี้ 1. ถนนสายสุขสม - วัดป่าหุบอน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ ปรับปรุงถนนลูกรัง 7,200 ตารางเมตร 2. ถนนสายเหมืองปะติ - ถ้ำมรกต กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรัง 13,800 ตารางเมตร 3. ถนนสายอยู่สบาย - วัดป่าหุบอน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับปรุงถนนลูกรัง 5,000 ตารางเมตร	-	-
28	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ ล้นชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายชุมพล) หมู่ ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	306,400 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		306,400	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ที่ ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 35 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร ปริมาณ งานลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ จำนวน 1,540 ลบ.ม.	-	-
29	โครงการซ่อมแซมฝายน้ำ ล้นชนิดรถข้ามได้ (บริเวณบ้านนายไพฑูรย์) หมู่ที่ 8 บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	245,100 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		245,100	ซ่อมแซมฝายน้ำล้นชนิดรถข้ามได้ที่ ได้รับความเสียหาย กว้าง 22 เมตร ยาว 28 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.20 เมตร ปริมาณ งานลงวัสดุคัดเลือกพร้อมปรับเกลี่ย เรียบ จำนวน 1,232 ลบ.ม.	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
21	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายหุบอนล่าง - หลังอ่างพ ตะเคียน หมู่ที่ 7 บ้านห ตะเคียน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	155,700 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		155,700	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตาราง เมตร	-	-
22	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยน้ำใส ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	467,100 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		467,100	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายปราชดนา - โรงเรียนร่อง เจริญ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายห้วยน้ำใส - หลังเขาพัฒนา กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 24,000 ตารางเมตร 3.ถนนสายเหมืองจาร์ณี่ - ฝ่ายSCG กว้าง 6.00 เมตร ยาว 500 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรด บดอัด 3,000 ตารางเมตร	-	-
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สาย ส.ป.ก. - โป่งใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	51,900 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		51,900	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 4,000 ตาราง เมตร	-	-
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		48,900	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 2 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยมะกรูด - จัดสรร ส.ป.ก. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 450 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 2,250 ตารางเมตร 2.ถนนสายเกาะอิ้ง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 380 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 1,520 ตารางเมตร	-	-
25	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหุบอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	498,200 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		498,200	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 4 สายทาง ดังนี้ 1.ถนนสายหุบตะเคียน - วัดป่าหุบอน(เจ้า อารมณ) กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับเกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร 2.ถนนสายโป่งใหญ่ - ห้วยปรนอม กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 9,000 ตาราง เมตร 3.ถนนสายหุบอนล่าง - บ้านลุงหึ่ง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรด บดอัด 5,400 ตาราง เมตร 4.ถนนสายเจริญสุข - ต้นตะคร้อ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,700 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 10,200 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
15	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห่มกระดูก หมู่ที่ 14 บ้านหุบอนกลาง ตำบลบ้าน บึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	2,971,200 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 850 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
16	โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (Box-culvert) สาย บ้านใหม่พัฒนา บ้านห้วยน้ำใส หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	505,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (Box-culvert) ขนาดสูง 1.80 เมตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร (ชนิด 2 ช่องทาง) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
17	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายโป่งกระตังล่าง - หุ้ง กระจี่ หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง กระตังล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	155,700 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		155,700	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด 12,000 ตารางเมตร	-	-
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดเจริญธรรมนิมิตร - ห้วยก้อแก้ว หมู่ที่ 3 บ้าน ร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	140,100 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		140,100	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด 10,800 ตารางเมตร	-	-
19	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สายต้นตะเคียน - โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านหุบอนบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	70,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		70,000	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง กว้าง 6.00 เมตร ยาว 900 เมตร รวมพื้นที่ปรับ เกรดบดอัด 5,400 ตารางเมตร	-	-
20	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวนพลู ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	259,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	✓		259,500	ปรับเกรดบดอัดถนนลูกรัง จำนวน 3 สาย ทาง ดังนี้ 1.ถนนสายห้วยสวนพลู - ชายน้ำ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,500 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 7,500 ตารางเมตร 2.ถนนสายดอนมะกอก - ห้วยก้อแก้ว กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,300 เมตร รวม พื้นที่ปรับเกรดบดอัด 6,500 ตาราง เมตร 3.ถนนสายห้วยอีวอก - ชายเขา กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร รวมพื้นที่ ปรับเกรดบดอัด 6,000 ตารางเมตร	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
10	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องเจริญ 5 หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,287,500 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 435 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
11	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสาย บ้านดงยาง หมู่ ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	680,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 230 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,150 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
12	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายวัดป่าพุดอน ล่าง เชื่อมต่อ รบ4023 หมู่ที่ 11 บ้านพุดอนล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	732,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 210 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
13	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายเจริญสุข เชื่อมต่อ สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระตังกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,101,200 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 315 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,890 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
14	โครงการก่อสร้างถนนผิว จราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านพุน้ำร้อน เชื่อม อ่างเก็บน้ำบ้านหนองปลา ไหล หมู่ที่ 13 บ้านพุน้ำ ร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,992,400 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 570 เมตร ความ หนา 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวม พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 3,420 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/ รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
5	โครงการก่อสร้างทอ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (บริเวณ บ้านนางบุญยืน กล่อม ดี) หมู่ที่ 14 บ้านพ บอนกลาง ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทอลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ช่องเดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77และ79 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
6	โครงการก่อสร้างทอ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (บริเวณ บ้านนางวรรณดี เท็ก โสภณ) หมู่ที่ 14 บ้าน พบอนกลาง ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทอลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ช่องเดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77และ79 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
7	โครงการก่อสร้างทอ ลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (บริเวณ บ้านนายสรรชัย อารีย์ วงศ์) หมู่ที่ 14 บ้านพ บอนกลาง ตำบล บ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	236,900 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		234,900	ก่อสร้างทอลอดเหลี่ยมคอนกรีต เสริมเหล็ก (ชนิด 1 ช่องทาง) ขนาด 1.80 X 3.00 X 6.00 เมตร โดยดำเนินการก่อสร้างตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ทอลอด เหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ช่องเดียว แบบเลขที่ ทล-5-202 แผ่นที่ 77และ79 พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-
8	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	100,000 (เงินรายได้)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		99,947.36	ติดตั้งไฟฟ้าแสงส่องสว่าง สาธารณะในเขตชุมชน	-	-
9	โครงการก่อสร้าง ถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านหลัง เขา หมู่ที่ 3 บ้าน ร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี *แผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)	1,228,300 (เงินรายได้)	ม.ค. - ก.ย. 64	อยู่ระหว่างดำเนินการ			ก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 415 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมทั้งคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 2,075 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย	-	-

๓. แบบรายงานติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานการพัฒนาที่ ๑ แผนงานเคหะชุมชน

- งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน
- งานไฟฟ้าถนน

ลำดับ ที่	โครงการ/ รายละเอียด โครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ ตามแผน	ผลการดำเนินการ		งบประมาณ ที่ใช้	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ				
1	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายเจริญ สุข เชื่อมต่อ สปก. หมู่ที่ 12 บ้านโป่งกระตังกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอ บ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,170,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,165,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 335 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,010 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย		
2	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้านดง ยาง หมู่ที่ 4 บ้านหน้า ร้อน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	1,420,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,040,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,400 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย		
3	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายวัดป่าหุ บอน เชื่อม รบ4023 หมู่ที่ 11 บ้านหุบอน ล่าง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัด ราชบุรี	1,608,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,174,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 460 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,760 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย		
4	โครงการก่อสร้างถนน ผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็กสายศาลเจ้า โป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้าน หุบอนบน ตำบลบ้าน บึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	1,573,000 (เงินอุดหนุน ทั่วไป)	ม.ค. - ส.ค. 64	✓		1,419,000	ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร ความหนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลูกรังกว้างข้างละ 0 - 0.50 เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า 2,700 ตารางเมตร พร้อม ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ขนาด 1.20 x 2.40 เมตร จำนวน 1 ป้าย		

๒.ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ	57	164,825,000	29	19,990,800	29	8,463,047.36	อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	73	99,179,000	38	23,499,490	22	20,603,247.66	
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	11	1,811,000	4	197,000	3	71,970	
4. ด้านการเมืองการบริหาร	23	3,490,000	8	1,020,000	4	777,600	
5. ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	3	90,000	1	40,000	0	0	
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	0	0	0	0	
รวม	171	269,445,000	80	44,747,290	58	29,915,864.02	

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์	ขออนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย		หมายเหตุ
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	
รวม	31	1,336,200	28	977,890	

และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ที่ประชุม - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

นางสาวนิภาพร แป้งหอม เนื่องจากเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อติดตามและประเมินผลวันนี้เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทราบ

นางสาวฤทัยรัตน์ เกื้อกุลสกุลกิจ ดิฉันขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แสดงนี้ค่ะ

๑.จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	2561		2562		2563		2564		2565	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
1. ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ	40	143,723,400	34	59,443,800	41	75,600,000	57	164,825,000	44	181,055,000
2. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	60	31,453,760	59	23,103,760	71	23,287,000	73	99,179,000	67	29,271,000
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย	4	100,000	5	165,000	10	2,441,000	11	1,811,000	6	161,000
4. ด้านการเมืองการบริหาร	9	490,000	17	710,000	15	720,000	23	3,490,000	16	850,000
5. ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	120,000	3	140,000	4	120,000	3	90,000	3	90,000
6. ด้านเศรษฐกิจ	4	50,000	4	50,000	3	30,000	4	50,000	4	50,000
รวม	119	175,937,160	122	83,612,560	144	102,198,000	171	269,445,000	140	211,477,000

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง
เพื่อพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
วันจันทร์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง (ชั้น ๒)

ผู้มาประชุม

๑. นายวิเชียร	สว่างพื้น	กรรมการ
๒. นายสุจิตตะ	ศรีสะอาด	กรรมการ
๓. นายสรารุฒิ	หมอทรัพย์	กรรมการ
๔. นายชุมพล	แก้วเกตุ	กรรมการ
๕. นายปกครอง	ทองเนื้อแข็ง	กรรมการ
๖. นางสาวสุภาพร	เทพสวัสดิ์	กรรมการ
๗. นายทรงศักดิ์	ศรีนวลจันทร์	กรรมการ
๘. นายรัฐยุทธ	ร่มโพธิ์	กรรมการ
๙. นายไฉน	พลับอิน	กรรมการ
๑๐. นายสินธพ	บุตรดีเคน	กรรมการ
๑๑. นายเรไร	ชำเจริญ	กรรมการ
๑๒. นายบุญเลิศ	ยมด้วง	กรรมการ
๑๓. นางสาวนิภาพร	แป้งหอม	กรรมการและเลขานุการ
๑๔. นางสาวปรัชญา	อินหนองตาสาม	ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวฤทัยรัตน์ เกื้อกุลสกุลกิจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
๒. นายภานุพงศ์ ศรีสะอาด	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

- เมื่อที่ประชุมพร้อม นางสาวนิภาพร แป้งหอม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ได้กล่าวเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวนิภาพร แป้งหอม สวัสดิ์ผู้เข้าประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เพื่อเป็นการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เนื่องด้วยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ดำเนินการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว เป็นไป ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง เป็นไปตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไข เพิ่มเติม ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผล

/และเสนอ...