

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 6 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
1	โครงการปรับปรุงถนน ซอยหมู่ กะเหรี่ยง (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 2 บ้านโป่ง กระทิงล่าง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแก้วมังกร หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ เชื่อมต่อบ้าน ห้วยสวนพลู หมู่ที่ 6 บ้านห้วยสวน พลู ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายโป่งใหญ่- สปก. หมู่ที่ 9 บ้านดงคา ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	938,300	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาด ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย สหกรณ์เก่า-โป่งกระทิงบน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	1,512,700	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพาน ชายน้ำ หมู่ที่ 13 บ้านพุหิน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	996,100	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
6	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหมืองปะติ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14 บ้านพุบอนกลาง ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี	922,300	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	รอหนังสือการ อนุญาตให้ใช้ พื้นที่จากป่าไม้
	<b>รวม</b>	<b>6,214,000</b>	<b>0</b>		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 17 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	40,000	6,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	10,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการอบรมให้ความรู้ ผู้นำชุมชนทางด้าน สาธารณสุขในการจัดการ สิ่งแวดล้อมในครัวเรือน และชุมชนเพื่อป้องกันการ เกิดโรคติดต่อ	30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอขยาย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
4	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคติดต่อ	10,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
5	โครงการฝึกอบรมและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพของผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น	430,000	410,765	ดำเนินการแล้ว	
6	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนกิจกรรมสตรี ตำบลบ้านบึง	300,000	299,980	ดำเนินการแล้ว	

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
7	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,700,000	5,093,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
8	เบี้ยยังชีพความพิการ	2,400,000	921,600	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
9	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000	27,500	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
10	เงินสมทบระบบ หลักประกันสุขภาพ	220,000.-	214,920	ดำเนินการแล้ว	
11	โครงการอาหารกลางวัน (ศพด.)	570,000	272,880	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
12	โครงการสนับสนุนอาหาร กลางวัน	7,080,000	2,081,700	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
13	ค่าอาหารเสริม (นม)	2,300,000	993,778.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
14	โครงการจัดการแข่งขัน กีฬามวลชนตำบลบ้านบึง	310,000	272,154	ดำเนินการแล้ว	
15	โครงการส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดกิจกรรม ทางศาสนา	30,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
16	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	20,000	20,000	ดำเนินการแล้ว	
17	โครงการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	20,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
18	โครงการแก้ไขปัญหายา เสพติดบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยยา เสพติดแบบชุมชนบำบัด (CBTx)	150,000	21,355	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวม	26,692,000	10,636,232.68		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความเรียบร้อย จำนวน 5 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุด บริการประชาชน	10,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการเพิ่มเติม ประสิทธิภาพศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนและ การพัฒนาศักยภาพการ บริหารจัดการของ อปท.	65,000	63,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบล	100,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการสร้างวินัยจราจร	20,000	19,300	ดำเนินการแล้ว	
5	โครงการป้องกันไฟฟ้าและ หมอกควัน	30,000	6,911.60	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
	รวม	225,000	89,211.16		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

4.ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 5 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
1	โครงการปรับภูมิทัศน์ สำนักงานองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านบึง	30,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2	โครงการสร้างจิตสำนึกใน เด็กและเยาวชนในการ ต่อต้านการทุจริต	30,000	0	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขอขยาย ระยะเวลาดำเนิน โครงการ
3	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ เกียรติ รัฐพิธีต่างๆ	100,000	55,884.70	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
4	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	10,000	680	ดำเนินการแล้ว	
5	โครงการอบรมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาล	20,000	15,350	ดำเนินการแล้ว	
	<b>รวม</b>	<b>180,000</b>	<b>71,914.47</b>		

รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

\*\*\*\*\*

5.ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 โครงการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ปัญหาและ อุปสรรค
1	โครงการฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	30,000	7,049.70	ดำเนินการแล้ว	
	รวม	30,000	7,049.70		