

รายละเอียดโครงการตามประเมินผลแผนพัฒนาพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบึง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 5 กิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซบตัวหนองหมู่ที่ 1 บ้านโป่งกระทิงบน ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	874,000.-	ม.ค. - มิ.ย. 2560	อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ	มี.ค. - พ.ค. 2560	-	กองช่าง	(เงินอุดหนุน ทั่วไป)
2	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดห้วยสวนพลู หมู่ที่ 3 บ้านร่องเจริญ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	917,000.-	ม.ค. - มิ.ย. 2560	”	มี.ค. - พ.ค. 2560	-	”	(เงินอุดหนุน ทั่วไป)
3	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดป่าพุดอน เชื่อมต่อ รบ 4023 หมู่ที่ 11 บ้านพุดอนล่างตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	835,000.-	ม.ค. - มิ.ย. 2560	”	มี.ค. - พ.ค. 2560	-	”	(เงินอุดหนุน ทั่วไป)
4	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 5 สุขสม หมู่ที่ 14 บ้านพุดอนกลาง ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี	917,000.-	ม.ค. - มิ.ย. 2560	”	มี.ค. - พ.ค. 2560	-	”	(เงินอุดหนุน ทั่วไป)

1.1 แผนงานการพัฒนาที่ 1 แผนงานเคหะและชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 7 โครงการ 5 กิจกรรม (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
5	โครงการก่อสร้างถนนผิวลูกรังยกระดับ สาย สปก. เชื่อมต่อบ้านหนองตาแวน หมู่ที่ 10 บ้านห้วยมะกรูด ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี	1,100,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	มี.ค. – พ.ค. 2560	-	กองช่าง	(เงินอุดหนุน ทั่วไป)
6	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ตี กคอนกรีต สายบ้านพุบอนล่าง หมู่ที่ 11 เชื่อมต่อสายโป่งใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพุบอนบน และหมู่ที่ 9 บ้านดงคา ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้าน คา จังหวัดราชบุรี	2,037,000.-						(อบจ.ราชบุรี)
7	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	100,000.-						(เงินรายได้)

1.2 แนวทางการพัฒนา การขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	150,000.-	ม.ค. – มี.ค.. 2560	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ม.ค. – มี.ค. 2560	150,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวนผึ้ง	145,000.-	ม.ค. – มี.ค.. 2560	”	ม.ค. – มี.ค. 2560	145,000.-	”	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		295,000.-				295,000.-		

1.3 แนวทางการพัฒนา ระบบจราจร จำนวนทั้งสิ้น - โครงการ (ไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
	ไม่มีการดำเนินการตามข้อบัญญัติ							
งบประมาณทั้งสิ้น								

1.4 แนวทางการพัฒนา ระบบประปา จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน “ขนาดใหญ่” พร้อมขยายเขตไฟฟ้า	1,443,200.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	1,443,200.-	กองช่าง	งบกรมส่งเสริม
2	โครงการก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุอุปกรณ์ระบบ ประปา	488,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	ม.ค. – มิ.ย. 2560	488,000.-	กองช่าง	(เงินรายได้)
3	โครงการขยายเขตประปาทำบลบ้านบึง	1,000,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	ม.ค. – มิ.ย. 2560	1,000,000.-	กองช่าง	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
งบประมาณทั้งสิ้น		2,931,200.-				2,931,200.-		

1.5 แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำและจัดหาภาชนะเก็บน้ำ จำนวนทั้งสิ้น 20 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรบ้าน บางกะมา หมู่ที่ 1 บ้านโป่งกระทิงบน	700,000.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	700,000.-	กรมทรัพยากรน้ำฯ	
2	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหนอง จ่อง หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน	3,000,000.-	”	”	”	3,000,000.-	ปกจ.ราชบุรี อบต.บ้านบึง	
3	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยหินสี หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน	3,000,000.-	”	”	”	3,000,000.-	ปกจ.ราชบุรี อบต.บ้านบึง	
4	โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำห้วยพุน้ำร้อน หมู่ที่ 4 บ้านพุน้ำร้อน	3,000,000.-	”	”	”	3,000,000.-	ปกจ.ราชบุรี อบต.บ้านบึง	
5	โครงการก่อสร้างฝายชลอน้ำ หมู่ที่ 14 บ้าน พุดกลาง	4,800,000.-	”	”	”	4,800,000.-	ปกจ.ราชบุรี อบต.บ้านบึง	
6	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ฝายสปิงเวย์ ฝายหิน ฝายชะลอน้ำ	7,500,000.-	”	”	”	7,500,000.-	กรมทรัพยากรน้ำฯ	

1.5 แนวทางการพัฒนา แหล่งน้ำและจัดหาภาชนะเก็บน้ำ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
7	โครงการกำหนดพื้นที่ใช้ประโยชน์ลำน้ำร่วมกัน	100,000.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	100,000.-	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ลุ่มน้ำสาขาภาชี	
8	โครงการขุดลอกลำห้วย ร่องเจริญ พร้อม ฝายกั้นน้ำ	4,000,000.-	"	"	"	4,000,000.-	อบจ.ราชบุรี	
9	โครงการขุดลอกลำห้วย คูคลอง และสระน้ำ	6,000,000.-	"	"	"	6,000,000.-	ปกจ.ราชบุรี	
10	โครงการขุดสระกักเก็บน้ำ	2,000,000.-	"	"	"	2,000,000.-	อบต.บ้านบึง	
11	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเคย ระยะ 2	35,000,000.-	"	"	"	35,000,000.-	ชลประทาน	
12	โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุน้ำร้อน	6,000,000.-	"	"	"	6,000,000.-	กรมทรัพยากรน้ำ	
13	โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านพุนบน พร้อมระบบส่งน้ำ	40,000,000.-	"	"	"	40,000,000.-	กรมทรัพยากรน้ำ	
14	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เพื่อการ อุปโภค-บริโภค และการเกษตร	4,000,000.-	"	"	"	4,000,000.-	กรมทรัพยากรน้ำ	
15	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านพุน้ำร้อน	3,000,000.-	"	"	"	3,000,000.-	ชลประทาน	
16	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน	3,000,000.-	"	"	"	3,000,000.-	ชลประทาน	
17	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำท่าเคย	20,000,000.-	"	"	"	20,000,000.-	กรมทรัพยากรน้ำ	
18	โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำร่องเจริญ	5,000,000.-	"	"	"	5,000,000.-	กรมทรัพยากรน้ำ	
19	โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร	10,000.-	"	"	"	10,000.-	สภาเกษตรกร จ.ราชบุรี	
20	โครงการพัฒนาศักยภาพการส่งน้ำเพื่อ การเกษตร	10,000.-	"	"	"	10,000.-	สภาเกษตรกร จ.ราชบุรี	
งบประมาณทั้งสิ้น		150,120,000.-				150,120,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการสาธารณสุขภาค			
	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ
	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	29	โครงการ
	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
	โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ฉับพลัน	20,000.-	ตลอดทั้งปี	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	16,700.-	กองสาธารณสุข	(เงินรายได้)
2	โครงการอุดหนุนงานสาธารณสุขมูลฐานใน เขต อบต.	105,000.-	ก.พ. – มี.ค. 2560	”	มีนาคม 2560	-	กองสาธารณสุข	(เงินรายได้)
3	โครงการเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.บ้านบึง	166,700.-	ธ.ค. – ม.ค. 2560	”	กุมภาพันธ์ 2560	-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		291,700.-				16,700.-		

2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	40,000.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	40,000.-	กองสาธารณสุข	(เงินรายได้)
2	โครงการหน้าบ้านนำมองสิ่งแวดล้อมดี	100,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	100,000.-	กองสาธารณสุข	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
งบประมาณทั้งสิ้น		140,000.-				140,000.-		

2.1 แนวทางการพัฒนา ด้านสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายในตำบล	50,000.-	ก.พ. – เม.ย. 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ก.พ. – เม.ย. 2560	50,000.-	กองสาธารณสุข	(เงินรายได้)
2	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้นำชุมชนทางด้าน สาธารณสุขในการจัดการสิ่งแวดล้อมใน ครัวเรือนและชุมชนเพื่อป้องกันการเกิด โรคติดต่อ	30,000.-	มีนาคม 2560	”	มีนาคม 2560	30,000.-	กองสาธารณสุข	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		80,000.-				80,000.-		

2.2 แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน em	10,000.-	มกราคม 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2559	3,435.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		10,000.-				3,435.-		

2.2 แนวทางการพัฒนา ด้านส่งเสริมการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการอาหารเสริม (นม)	2,471,000.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	2,471,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
2	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน	4,140,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	4,140,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
3	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ จัดการศึกษาให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	10,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	10,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,139,200.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	1,139,200.-	กองการศึกษาฯ	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
5	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5,000.-	ก.พ. – เม.ย. 2560	”	ก.พ. – เม.ย. 2560	5,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
6	โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน	5,000,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	5,000,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
งบประมาณทั้งสิ้น		12,765,200.-				12,765,200.-		

2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500,000.-	ตลอดทั้งปี	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ตลอดทั้งปี	9,500,000.-	สำนักปลัด	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
2	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,488,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	1,488,000.-	สำนักปลัด	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
3	โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	120,000.-	สำนักปลัด	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
4	โครงการสวัสดิการชุมชนกลุ่มอมบุญวันละ บาท	160,000.-	ม.ค. – มี.ค. 2560	”	ม.ค. – มี.ค. 2560	160,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
5	โครงการเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ คนพิการ ผู้ติดเชื้อ	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	สำนักปลัด	พมจ.ราชบุรี
6	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ติดเชื้อ HIV	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	สำนักปลัด	พมจ.ราชบุรี
7	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ ยากไร้	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	สำนักปลัด	พมจ.ราชบุรี
8	โครงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการในชุมชน	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	สำนักปลัด	พมจ.ราชบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น		11,268,000.-				11,268,000.-		

2.3 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนา คุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	60,000.-	เม.ย. – พ.ค. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	เม.ย. – พ.ค. 2560	60,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	-	เมษายน 2560	”	เมษายน 2560	-	สำนักปลัด	สปสช. ตำบลบ้านบึง
งบประมาณทั้งสิ้น		60,000.-				60,000.-		

2.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	30,000.-	กุมภาพันธ์ 2560	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	กุมภาพันธ์ 2560	14,655.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	20,000.-	”	(เงินรายได้)
3	โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลบ้านบึง	-	เม.ย. – มิ.ย. 2560	”	เม.ย. – มิ.ย. 2560	-	”	พมจ.ราชบุรี
4	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านและ สตรีตำบลบ้านบึง	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	”	พมจ.ราชบุรี
5	โครงการพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง	-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	-	”	ศูนย์พัฒนาชาวเขา จ.ราชบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น		50,000.-				34,655.-		

2.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 6 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสตรีตำบลบ้านบึง	30,000.-	ธันวาคม 2560	ยังไม่ดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2560	30,000.-	สำนักปลัด	(เงินอุดหนุนทั่วไป)
2	โครงการอบรมเครือข่ายประชาธิปไตย	20,000.-	พฤษภาคม 2560	”	พฤษภาคม 2560	20,000.-	”	(เงินรายได้)
3	โครงการพลังท้องถิ่นขับเคลื่อนประชาธิปไตย	20,000.-	มิถุนายน	”	มิถุนายน	20,000.-	”	พมจ.ราชบุรี
4	โครงการพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	ม.ค. – มิ.ย. 2560	-	”	พมจ.ราชบุรี
5	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยเรียน	-	ม.ค. – ก.ย. 2560	”	ม.ค. – ก.ย. 2560	-	”	พมจ.ราชบุรี
6	โครงการส่งเสริมความรู้และการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	เม.ย. – ก.ย. 2560	”	เม.ย. – ก.ย. 2560	-	”	พมจ.ราชบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น		70,000.-				70,000.-		

2.5 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการรณรงค์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและตั้งจุดบริการประชาชน	20,000.-	ธ.ค. 2559 - ม.ค. 2560 เมษายน 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ธ.ค.2559 -ม.ค.2560 เมษายน 2560	15,830.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		20,000.-				15,830.-		

2.5 แนวทางการพัฒนา การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ อปพร.	90,000.-	เม.ย. – มิ.ย. 2560	ยังไม่ดำเนินโครงการ	เม.ย. – มิ.ย. 2560	90,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการอบรมป้องกันและควบคุมการเกิด อัคคีภัย	20,000.-	พ.ย. – ธ.ค. 2560	”	พ.ย. – ธ.ค. 2560	20,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		110,000.-				110,000.-		

2.6 แนวทางการพัฒนา การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ จราจร	30,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	30,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		30,000.-				30,000.-		

2.7 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง	20,000.-	กุมภาพันธ์ 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	กุมภาพันธ์ 2560	7,260.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ตำบล บ้านบึง	80,000.-	มีนาคม 2560	”	มีนาคม 2560	20,382.-	”	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		100,000.-				27,642.-		

2.7 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการแข่งขันกีฬามวลชนตำบลบ้านบึง ครั้งที่ 10	100,000.-	พฤศจิกายน 2559	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	มิถุนายน 2560	100,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
2	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบล บ้านบึง “บ้านบึงเกมส์” ครั้งที่ 10	50,000.-	ก.ค. – ส.ค. 2560	”	มิ.ย. – ก.ค. 2560	50,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
3	โครงการแข่งขันกีฬาไทยภูเขา	150,000.-	พฤษภาคม 2560	”	พฤษภาคม 2560	150,000.-	”	(เงินรายได้)
4	โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน	190,000.-	ม.ค. – ก.ย. 2560	”	ม.ค. – ก.ย. 2560	190,000.-	กองช่าง	ยุทธศาสตร์ จังหวัดราชบุรี
5	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก	190,000.-	ม.ค. – ก.ย. 2560	”	ม.ค. – ก.ย. 2560	190,000.-	”	”
งบประมาณทั้งสิ้น		680,000.-				680,000.-		

2.8 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ/รัฐพิธี ต่างๆ	50,000.-	ตลอดทั้งปี	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	1,179.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	10,000.-	มีนาคม		มีนาคม 2560	9,520.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		60,000.-				10,699.-		

2.8 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (ยังไม่ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงาน ประเพณีท้องถิ่น	50,000.-	ส.ค. – ก.ย. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ส.ค. – ก.ย. 2560	50,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
2	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ทางศาสนา	10,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	10,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
3	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ	20,000.-	สิงหาคม	”	สิงหาคม 2560	20,000.-		(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		80,000.-				80,000.-		

2.8 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวน 1 โครงการ

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	20,000.-	ธันวาคม	ยกเลิกโครงการ	ธันวาคม 2559	20,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		20,000.-				20,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	9	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	21	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	21	โครงการ
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเมืองการบริหาร

3.1 แนวทางการพัฒนา ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของผู้บริหารพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	30,000.-	มกราคม 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	มกราคม 2560	21,760.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการฝึกอบรมระเบียบงานสารบรรณและสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	20,000.-	กุมภาพันธ์ 2560	”	กุมภาพันธ์ 2560	1,600.-	”	(เงินรายได้)
3	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้าง ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	5,000.-	ธ.ค.2559 – ม.ค 2560	”	กุมภาพันธ์ 2560	2,760.-	กองคลัง	(เงินรายได้)
4	โครงการฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านประปา	-	ธันวาคม 2559	”	กุมภาพันธ์ 2560	-	กองช่าง	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		55,000.-				26,120.-		

3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ลูกจ้าง พนักงานจ้างเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	5,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ	กุมภาพันธ์ 2560	3,800.-	กองคลัง	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดทำเวทีประชาคมตำบล	30,000.-	กุมภาพันธ์ 2560	”	มกราคม 2560	25,990.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
3	โครงการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนเกี่ยวกับระเบียบพัสดุ	10,000.-	ธ.ค.2559 - ม.ค.2560	”	กุมภาพันธ์ 2560	7,450.-	กองคลัง	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		45,000.-				37,240.-		

3.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต.บ้านบึง	20,000.-	ต.ค. – พ.ย. 2559	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	จำนวนปีละ 1 ครั้ง	20,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น	300,000.-	ตลอดทั้งปี	”	”	300,000.-	”	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		320,000.-				320,000.-		

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	76,800.-	ต.ค. – มิ.ย. 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	มกราคม 2560	-	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	38,000.-	ต.ค. – มิ.ย. 2560	”	มกราคม 2560	-	กองช่าง	(เงินรายได้)
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เกษตร	59,000.-	ต.ค. – มิ.ย. 2560	”	พฤศจิกายน 2559	-	สาธารณสุข	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		173,800.-				-		

3.3 แนวทางการพัฒนา การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน จำนวนทั้งสิ้น 3 โครงการ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	688,700.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	อยู่ระหว่างดำเนิน โครงการ	ม.ค. – มิ.ย. 2560	688,700.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	45,000.-	ต.ค. – มิ.ย. 2560	”	มกราคม 2560	45,000.-	กองช่าง	(เงินรายได้)
3	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดดับเพลิงและวัสดุ ดับเพลิงและวัสดุอุปกรณ์ผจญเพลิง	100,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	ม.ค. – มิ.ย. 2560	100,000	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		833,700.-				833,700.-		

3.4 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมสวัสดิการให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง อบต. จำนวนทั้งสิ้น - โครงการ

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
	-							
งบประมาณทั้งสิ้น								

3.5 แนวทางการพัฒนา การปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่การจัดเก็บภาษี	10,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ม.ค. – ก.พ. 2560	9,720.-	กองคลัง	(เงินรายได้)
2	โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการ บริหารประปาหมู่บ้าน	60,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	กุมภาพันธ์ 2560	60,000.-	กองช่าง	(เงินรายได้)
3	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ของ อบต.	10,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	พฤศจิกายน 2559	8,550.-	”	(เงินรายได้)
4	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	30,000.-	ม.ค. – มิ.ย. 2560	”	ธันวาคม 2559	575.-	”	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		110,000.-				78,845.-		

3.6 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ดำเนินการแล้ว)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและ ศูนย์ประสานงานการดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่ ของ อบต. ในเขตอำเภอบ้านคา	65,000.-	พฤศจิกายน 2559	ตรงตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินโครงการ	ธันวาคม 2559	-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		65,000.-				-		

3.6 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมของ อบต. จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสัญจร	30,000.-	พ.ย. – ม.ค. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	พ.ย. – ม.ค. 2560	30,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการจัดทำรายงานผลงานประจำปี	50,000.-	ส.ค. – ก.ย. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ส.ค. – ก.ย. 2560	50,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		80,000.-				80,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการเมืองการบริหาร

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	15	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	3	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ

4.1 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุน ส่งเสริม อาชีพต่างๆ และเพิ่มรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ การเกษตรประจำตำบล	20,000.-	กุมภาพันธ์ 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	กุมภาพันธ์ 2560	20,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการจ้างงานเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ผู้ตกงาน/ว่างงาน	150,000.-	ม.ค. – มี.ค. 2560	”	ม.ค. – มี.ค. 2560	150,000.-	”	แรงงานจังหวัด ราชบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น		170,000.-				170,000.-		

4.2 แนวทางการพัฒนา ระบบการผลิตสินค้าการเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น 4 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ตำบลบ้านบึง	30,000.-	มีนาคม 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	มีนาคม 2560	30,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
2	โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตแก่ เกษตรกร	10,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	10,000.-	”	สภาเกษตรกร จังหวัดราชบุรี
3	โครงการอบรมป้องกันกำจัดโรคเหี่ยว สับประรด	10,000.-	”	”	”	10,000.-	”	”
4	โครงการอบรมส่งเสริมการปลูกผักปลอด สารพิษ	10,000.-	”	”	”	10,000.-	”	”
งบประมาณทั้งสิ้น		60,000.-				60,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการจัดงานสัปดาห์ประเพณีบ้านคา	100,000.-	พ.ค. – มิ.ย. 2560	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	เมษายน 2560	100,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		100,000.-				100,000.-		

5.1 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกเลิกดำเนินโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในงานประเพณี	50,000.-	พฤศจิกายน 2559	ยกเลิกโครงการ	พฤศจิกายน 2559	50,000.-	กองการศึกษาฯ	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		50,000.-				50,000.-		

5.2 แนวทางการพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการอบรมราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า (รสป.)	20,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	20,000.-		รสป.
2	โครงการเด็กและเยาวชนอาสาสมัครพิทักษ์ ป่าไม้ สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติ	30,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	30,000.-		-
งบประมาณทั้งสิ้น		50,000.-				50,000.-		

5.3 แนวทางการพัฒนา การดูแลและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ	10,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	10,000.-	กองช่าง	ทรัพยากรน้ำ ภาค 7
งบประมาณทั้งสิ้น		10,000.-				10,000.-		

5.4 แนวทางการพัฒนา การจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการคัดแยกขยะในครัวเรือน	50,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	50,000.-	กองสาธารณสุข	
2	โครงการก่อสร้างเตาเผาขยะ	20,000,000.-	”	”	”	20,000,000.-	”	ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม
งบประมาณทั้งสิ้น		20,050,000.-				20,050,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพลังงาน

6.1 แนวทางการพัฒนา การรณรงค์เพื่อให้ประชาชนประหยัดพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน	10,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	10,000.-	สำนักปลัด	(เงินรายได้)
งบประมาณทั้งสิ้น		10,000.-				10,000.-		

6.2 แนวทางการพัฒนา การส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จำนวนทั้งสิ้น 2 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมการใช้ถ่านคุณภาพสูง	50,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	50,000.-	สำนักปลัด	พลังงาน จังหวัดราชบุรี
2	โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงาน ชีวภาพ	50,000.-	ตลอดทั้งปี	”	ตลอดทั้งปี	50,000.-	”	”
งบประมาณทั้งสิ้น		100,000.-				100,000.-		

6.3 แนวทางการพัฒนา การสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพลังงาน จำนวนทั้งสิ้น 1 โครงการ (ยังไม่ได้ดำเนินการ)

ลำดับ	โครงการตามแผน	งบที่รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนฯ	ผลการดำเนินการ	เวลาดำเนินการ จริง	งบประมาณที่ เหลือจ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบโครงการ	หมายเหตุ
1	โครงการสนับสนุนนวัตกรรมท้องถิ่น (ด้านพลังงานทางเลือก)	30,000.-	ตลอดทั้งปี	ยังไม่ได้ดำเนินโครงการ	ตลอดทั้งปี	30,000.-	สำนักปลัด	พลังงาน จังหวัดราชบุรี
งบประมาณทั้งสิ้น		30,000.-				30,000.-		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านพลังงาน

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ

สรุป จำนวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 125 โครงการ

๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณสุขภิบาล จำนวนทั้งสิ้น 34 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.29

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 52 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.30

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.38

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 40.38

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.92

๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ ด้านการเมืองการบริหาร จำนวน 22 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.72

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.18

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจ จำนวน 6 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100

โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ จำนวน - โครงการ คิดเป็นร้อยละ -

๕) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 7 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	6	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	85.71
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	1	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	14.28

๖) ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๖ ด้านพลังงาน จำนวน 4 โครงการ

โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-
โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	4	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	100
โครงการที่ยกเลิกดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ	คิดเป็นร้อยละ	-

จำนวนโครงการพัฒนาที่ถ่ายทอดจากเงินสะสม โดยใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

จำนวนทั้งสิ้น 10 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 7,977,000.- บาท จำแนกดังนี้

1. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมชุดลอกกล้าห้วยหน้าฝาย (ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.5 แหล่งน้ำและจัดหาภาชนะเก็บน้ำ)
จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 5,196,000.00 บาท
2. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ตามแนวทางการพัฒนาที่ 1.1 การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมและทางระบายน้ำ)
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 2,791,000.00 บาท

จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี (พ.ศ.2560-2562) ประจำปีงบประมาณ 2560

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวน (โครงการ)	งบประมาณ (บาท)
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	34	185,634.00
๒) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	52	28,564.00
๓) ด้านการเมืองการบริหาร	22	1,629.00
๔) ด้านเศรษฐกิจ	6	230,000.00
๕) ด้านการท่องเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	7	20,260,000.00
๖) ด้านพลังงาน	4	140,000.00
รวมทั้งสิ้น	125	236,457,000.00

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ

- 1) เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) เป็นโครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ
- 3) เป็นโครงการที่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
- 4) เป็นโครงการที่ดำเนินการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
- 5) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายจากงบกลาง
- 6) เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยจ่ายขาดจากเงินสะสม